

ด่วนที่สุด

ที่ รอ ๐๐๑๗.๒/๓๕๗๑



ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนเทวาภิบาล รอ. ๔๕๐๐๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๘๑๘๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการ/รายการที่ได้กั้นเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลือในปี ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน โดยให้รายงานครั้งแรก ภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

จังหวัดร้อยเอ็ดขอส่งรายงานข้อมูลการดำเนินงานโครงการ/รายการที่ได้กั้นเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลือในปี และโครงการ/รายการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ได้รายงานข้อมูลฯ ทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad62@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชูศักดิ์ ราชบุรี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๓๕๑ ๙๑๖ ๔

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด "ร้อยเอ็ดเมืองเกษตรอัจฉริยะ ท่องเที่ยวสร้างสรรค์
วัฒนธรรมสร้างมูลค่า สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน"

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดร้อยเอ็ด (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 01/2565

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) กก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) กก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	ชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรหรือระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนพื้นที่นาแปลงใหญ่และพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จังหวัดร้อยเอ็ด (40 บ่อ)	0.00	19,680,000.00	19,680,000.00		ธ.ค.-65		12	16,274,000.00	ไม่มี	
2	เพิ่มพื้นที่ป่าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด	3,564,400.00	0.00	3,564,400.00		พ.ค.-66	1		0.00	ไม่มี	อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีแผนการส่งมอบวัสดุการเกษตรในเดือนพฤษภาคม 2566 และมีแผนการปลูกป่าจำนวน 3 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและวันสำคัญ ได้แก่ วันรักษาดินไม่ประจำปีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
3	อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ไม้สร้างไทร (ไม้เชิงโท) อย่างครบวงจร	2,476,200.00	0.00	2,476,200.00		พ.ค.-66	1		46,200.00	ไม่มี	แผนการอบรมในวันที่ 13 มีนาคม 2566
4	ปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดร้อยเอ็ด	1,986,000.00	0.00	1,986,000.00	พ.ย.-65		2		792,400.00	ไม่มี	อบรมแล้วเสร็จ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 216 คน โรงเรียนเสลภูมิ รุ่นที่ 2 201 คน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด คงเหลือรุ่นที่ 3 4 และ 5
5	เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับตำบล "ตำบลซึบซึบปลอดภัย"	577,400.00	0.00	577,400.00			2		0.00	ไม่มี	กำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 230 คน ในห้วงไตรมาสที่ 2
6	ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียร	4,894,000.00	0.00	4,894,000.00			3/2		914,000.00	ไม่มี	อบรมแล้วเสร็จ จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 จำนวน 320 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 260 คน รุ่นที่ 3 จำนวน 320 คน
7	ส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเป้าหมายการท่องเที่ยว	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	พ.ย.-65		2		2,500,000.00	ไม่มี	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	3,588,000.00	0.00	3,588,000.00	พ.ย.-65		13		3,588,000.00	ไม่มี	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	พัฒนาทักษะฝีมือเพื่อเพิ่มศักยภาพและผลิตภาพแรงงาน	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	ม.ค.-66		2		1,026,671.00	ไม่มี	- กำหนดจัดอบรมกิจกรรมการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จำนวน 400 คน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566 - กำหนดจัดอบรมการฝึกอาชีพ จำนวน 800 คน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566
10	สร้างเสริมทักษะและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด	4,275,000.00	0.00	4,275,000.00	พ.ย.-65		2		2,750,000.00	ไม่มี	เป้าหมาย 70 รุ่น 1,400 คน ดำเนินการแล้ว 25 รุ่น 500 คน (ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565) ได้รับงบประมาณจัดสรรครั้งที่ 1 2,682,500 บาท
11	สร้างอาชีพรายได้และพัฒนามาตรฐานบริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2566	2,319,600.00	0.00	2,319,600.00			2		659,850.00		กำหนดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2566
12	ฝึกทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษามัธยมศึกษา (ม.3)	277,800.00	0.00	277,800.00			1		0.00		อยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของโครงการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
13	ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน	2,013,000.00	0.00	2,013,000.00			1		618,000.00		กำหนดจัดอบรม ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ในส่วนการจัดซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรมมีแผนการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2566
14	เสริมสร้างความรู้ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00			1		536,000.00		อยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของโครงการ
15	พัฒนาคุณภาพชีวิตคนร้อยเอ็ด เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	6,879,600.00	0.00	6,879,600.00			2		681,600.00		อิมเงินเพื่อดำเนินการในกิจกรรมที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจัดอบรมในวันที่ 25 มกราคม 2566 กลุ่มเป้าหมาย 1,200 คน สำหรับกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2566
16	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด	3,652,500.00	0.00	3,652,500.00			1		1,305,870.00		กำหนดจัดอบรม 26 รุ่น เดือนธันวาคม 6 รุ่น เดือนมกราคม 6 รุ่น เดือนกุมภาพันธ์ 5 รุ่น เดือนมีนาคม 5 รุ่น และ เดือนเมษายน 4 รุ่น
17	การจัดสวัสดิการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก	4,518,400.00	0.00	4,518,400.00			1		0.00		อยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของโครงการ
18	ปรับเปลี่ยนการผลิตพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมไปเป็นพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)	2,851,500.00	0.00	2,851,500.00			1		451,350.00		มีเป้าหมายพื้นที่ในการปลูกข้าว จำนวน 3 ล้านไร่ กิจกรรมที่ 2 เป็นการฝึกอบรม ซึ่งมีแผนการดำเนินการในไตรมาสที่ 2 และกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3
19	ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	3,270,000.00	0.00	3,270,000.00			1		0.00		อยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของโครงการ มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุในไตรมาสที่ 3
20	ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร	746,600.00	0.00	746,600.00			1		709,000.00		อยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของโครงการ
21	พัฒนาข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดสู่เกษตรกรมูลค่าสูง	2,105,000.00	0.00	2,105,000.00			1		0.00		อยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของโครงการ
22	มหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดร้อยเอ็ด (จัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก)	3,174,800.00	0.00	3,174,800.00			1		959,000.00		จัดงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
23	พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อสม.) เป็นต้นแบบสู่ความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00			1		0.00		อยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของโครงการ
24	พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สู่ผู้นำสินค้าด้านการเกษตร	638,600.00	0.00	638,600.00			1		0.00		อยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของโครงการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) กก./กจ. ที่ไม่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) กก./กจ. ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
25	ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตเพื่อการตลาดข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด	629,500.00	0.00	629,500.00			1		177,200.00		กำหนดจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้าข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 ครั้ง 20 กลุ่ม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566
26	ส่งเสริมการเลี้ยงปลารวมในบ่อดิน	1,432,800.00	0.00	1,432,800.00	พ.ย.-ธ.ค.65	เม.ย.-พ.ค.66	2		132,960.00		จัดกิจกรรมอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกร จำนวน 400 ราย ในวันที่ 13 14 และ 16 ธันวาคม 2565
27	เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อในยุคโควิด - 19	1,372,000.00	0.00	1,372,000.00			2		132,000.00		วางแผนจัดอบรมในไตรมาสที่ 2
28	กึ่งปล่อย หอยขม ปูนา ปลาพื้นถิ่น ด้วยวิธีเลี้ยงน้ำเพื่อสร้างอาหารธรรมชาติ (By - Product for by - Catch)	1,044,800.00	0.00	1,044,800.00	พ.ย.-ธ.ค.65	เม.ย.-พ.ค.66	2		68,400.00		จัดกิจกรรมอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกร จำนวน 200 ราย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565
29	เลี้ยงโคแม่พันธุ์เพื่อการผลิตลูกโคคุณภาพสูง Breeding Stock	367,100.00	0.00	367,100.00			2		367,100.00		- กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ หลักสูตร "การเลี้ยงโคและการผลิตอาหารสำหรับโค" เป้าหมาย 150 คน จำนวน 3 วัน เมื่อวันที่ 20-21 และ 23 ธันวาคม 2565 - กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ หลักสูตร "สร้างองค์ความรู้และการผสมเทียม" เป้าหมาย 50 คน จำนวน 2 วัน วันที่ 23 และ 26 มกราคม 2566
30	ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก	2,934,800.00	0.00	2,934,800.00	พ.ย.-ธ.ค.65	เม.ย.-พ.ค.66	2		330,480.00		จัดกิจกรรมอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกร จำนวน 1000 ราย เมื่อวันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2565
31	ส่งเสริมการผลิตลูกปลาในชุมชนโดยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่	867,800.00	1,030,000.00	1,897,800.00	พ.ย.-ธ.ค.65	ธ.ค.65 -มี.ค. 66	2		107,760.00		กำหนดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงโคและการผลิตอาหารสำหรับโค ในไตรมาสที่ 2 งบลงทุนอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
32	อบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงโคขุนพันธุ์ทาง (ไทย - อเมริกัน รามัน ไทย - ชาโบลห์) และการปลูกหญ้าเนเปียร์สำหรับโคขุน ตามมาตรฐาน GFM (Good Farming Management)	277,600.00	0.00	277,600.00			2		0.00		1. กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การเลี้ยงโคและการผลิตอาหารสำหรับโค" จำนวน 2 รุ่นๆละ 40 คน ๆ ละ 2 วัน รวม 80 คน ประมาณเดือนเมษายน 2566 2. กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การปลูกหญ้าเนเปียร์สำหรับการผลิตอาหารโคขุนคุณภาพ" จำนวน 2 รุ่นๆละ 40 คน ๆ ละ 1 วัน รวม 80 คน ประมาณเดือนพฤษภาคม 2566
33	ปรับปรุงมิวจราจร สาย รอ. 4028 แยก ทล. 2116 - บ้านเมยวดี อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	0.00	9,990,000.00	9,990,000.00		ธ.ค.65		12	0.00		ลงนามในสัญญาแล้ว ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 9,270,000 บาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 720,000 บาท
34	ปรับปรุงมิวจราจร สาย รอ. 3048 แยก ทล. 215 - บ้านตาเนร อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	0.00	9,980,000.00	9,980,000.00		ธ.ค.65		12	0.00		ลงนามในสัญญาแล้ว ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 9,870,000 บาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 110,000 บาท
35	ปรับปรุงมิวจราจร สาย รอ. 4015 แยก ทล. 2044 - บ้านโปโล อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	0.00	9,950,000.00	9,950,000.00		ธ.ค.65		12	0.00		ลงนามในสัญญาแล้ว ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 9,438,000 บาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 512,000 บาท
36	งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนสุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี กม. 210 + 325 - 221 + 505 (เป็นช่วง ๆ)	0.00	6,967,000.00	6,967,000.00		ธ.ค.65		12	0.00		-ลงนามในสัญญา 8 มีนาคม 2566 - ก่อหนี้ผูกพันในสัญญา จำนวน 6,948,000 บาท

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
37	งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (HIGH MAST) และอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ควบคุม 0601 ตอนสุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี, สุวรรณภูมิ - สาทราย ระหว่าง กม. 214 + 600 - กม. 215 + 910 (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 215 ตอนควบคุม 0200 ตอน สุวรรณภูมิ - สาทราย ระหว่าง กม. 53 + 410 - กม. 53 + 650	0.00	7,992,000.00	7,992,000.00		ธ.ค.65		12	0.00		-ลงนามในสัญญา 8 มีนาคม 2566 - ก่อหนี้ผูกพันในสัญญา จำนวน 7,979,000 บาท
38	งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0401 ตอนเสลภูมิ - ยโสธร ตอน 1 ระหว่าง กม. 144 + 660 - กม. 146 + 185 (เป็นช่วง ๆ)	0.00	3,332,000.00	3,332,000.00		ธ.ค.65		12	0.00		-ลงนามในสัญญา 9 มีนาคม 2566 - ก่อหนี้ผูกพันในสัญญา จำนวน 3,327,880 บาท
39	งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0401 ตอน เสลภูมิ - ยโสธร ตอน 2 ระหว่าง กม. 148 + 000 - กม. 150 + 180 (เป็นช่วง ๆ)	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00		ธ.ค.65		12	0.00		-ลงนามในสัญญา 9 มีนาคม 2566 - ก่อหนี้ผูกพันในสัญญา จำนวน 3,495,820 บาท
40	งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0300 ตอน โพนทอง - หัวค้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.76 + 360 - กม. 88 + 665 (เป็นช่วง ๆ)	0.00	5,130,000.00	5,130,000.00		ธ.ค.65		12	0.00		-ลงนามในสัญญา 11 มีนาคม 2566 - ก่อหนี้ผูกพันในสัญญา จำนวน 5,127,325 บาท
41	งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 2259 ตอนควบคุม 0100 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ระหว่าง กม. 3 + 500 - กม. 21 + 565 (เป็นช่วง ๆ)	0.00	4,810,000.00	4,810,000.00		ธ.ค.65		12	0.00		-ลงนามในสัญญา 9 มีนาคม 2566 - ก่อหนี้ผูกพันในสัญญา จำนวน 4,806,800 บาท
42	งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 2259 ตอนควบคุม 0100 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ระหว่าง กม. 23 + 880 - กม. 36 + 890 (เป็นช่วง ๆ)	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00		ธ.ค.65		12	0.00		-ลงนามในสัญญา 11 มีนาคม 2566 - ก่อหนี้ผูกพันในสัญญา จำนวน 5,097,735 บาท
43	งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน โพนทอง - หัวค้อ ตอน 2 กม. 90 + 830 - 95 + 455 (เป็นช่วง ๆ)	0.00	4,866,000.00	4,866,000.00		ธ.ค.65		12	0.00		-ลงนามในสัญญา 10 มีนาคม 2566 - ก่อหนี้ผูกพันในสัญญา จำนวน 4,863,830 บาท
44	เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ในทางหลวงหมายเลข 2327 ตอน บัวคำ - โพธิ์ชัย	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00		ธ.ค.65		12	0.00		ลงนามในสัญญาแล้ว ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 49,979,760 บาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 20,240 บาท
45	พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความมาตรฐาน	277,200.00	0.00	277,200.00				2	29,600.00		กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการ จำนวน 20 กลุ่ม มีแผนดำเนินการในกิจกรรมที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2566 อยู่ระหว่างยื่นเงิน กิจกรรมที่ 2 แผนการดำเนินงานในเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
46	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00				2	1,984,332.70		
	รวม	80,688,000.00	142,327,000.00	223,015,000.00					37,141,773.70		
								ร้อยละ	16.65		

1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2 ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

: จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2565 ให้กรอกข้อมูล 12/2565 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-65

: จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2566 ให้กรอกข้อมูล 1/2566 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-66

3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

*กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อจัดจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รองลงมา)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

หมายเลข 14 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาใดกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

ลงชื่อ.....*อติพร*.....ผู้รายงาน
(นางสาวจิราพร มอยจิงหาร)
พนักงานนิเวศระเทศนโยบายและแผน

ลงชื่อ.....*อนุช*.....ผู้รับรองข้อมูล
(.....)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

แบบรายงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี
จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบรายงาน 03/2566

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566

ที่	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	วันที่เริ่มสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินก่อนหักผูกพัน (บาท)	เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือในปี (บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (ปัญหา/อุปสรรค/อื่นๆ)
1	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด	29-ก.ย.-65	28-พ.ย.-65	496,220.00	496,220.00	496,220.00	0.00	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
2	การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด	15-ก.ย.-65	13-ม.ค.-66	297,460.00	297,460.00	0.00	297,460.00	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
3	ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนอย่าง ยั่งยืน จังหวัดร้อยเอ็ดในทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หองคง ที่ กม. 134484 (แยก สนามบินร้อยเอ็ด)	แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด	15-ก.ย.-65	13-ม.ค.-66	19,955,968.72	19,955,968.72	19,952,560.04	3,408.68	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
4	ปรับปรุงถนน ทล.232 วงแหวนรอบเมือง เพื่อ ยกระดับการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์ จังหวัด ร้อยเอ็ด ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ที่ กม.12+502 (แยกโพนทอง) ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด	16-ก.ย.-65	14-ม.ค.-66	19,982,178.37	19,982,178.37	19,975,392.09	6,786.28	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
5	เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบจราจรเพื่อเพิ่ม ความปลอดภัยทางถนน จังหวัดร้อยเอ็ดในทางหลวง หมายเลข 214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ที่ กม. 42+591 (แยกบ้านบัว)	แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด	13-ก.ย.-65	11-ม.ค.-66	19,954,707.09	19,954,707.09	19,923,552.77	31,154.32	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
6	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางเข้าน้ำตกถ้ำไธดา ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	แขวงทางหลวงชนบท ร้อยเอ็ด	14-ก.พ.-65	14-มิ.ย.-65	9,970,000.00	9,970,000.00	9,970,000.00	0.00	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
รวม					70,656,534.18	70,656,534.18	70,317,724.90	338,809.28	

- หมายเหตุ: 1. ผู้รายงาน คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ผู้รับรองข้อมูล คือ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หรือ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
3. กรณีโครงการมีมากกว่า 1 สัญญา (PO) ให้จำแนกตามสัญญาชื่อหรือจ้าง
4. สามารถเพิ่มจำนวนหน้าได้ตามความเหมาะสม
5. รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน เริ่มครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2565 จนกว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
6. กรุณาส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com

ลงชื่อ..... อิวพรผู้รายงาน
(.....)
โทร..... (นางสาวจิราพร ม้อยจันทรา)
E-mail.....
พนักงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาวมินทร์ ตรีเนตร) : ผู้รับรองข้อมูล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ